



CALZONI

| System Impianto | | | D12..... Rev. | | | | PFC No. | | | | | | Purchase order Ordine di acquisto | | | | Author Autore: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|---|--|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|---|--------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|--|------------|--|--|
| Assembly Assieme | Code Codice | Description Descrizione | Nesting Sagomatura | Material receipt Ricevimento materiale | Pre-machining Prelavorazione | Subsassy spot welding Puntatura sottoassiami | Assy spot welding Puntatura assieme | Assy welding Saldatura assieme | Straightening Raddrizzatura | N.D.T Controlli non distruttivi | Dimensional control/ scribing Controllo dimensionale | Machining Lavorazione meccanica | N.D.T Controlli non distruttivi | Dimensional control/ scribing Controllo dimensionale | Surface treatments Trattamenti superficiali (Zincatura - Nichelatura - Cromatura | Painting Verniciatura | Assembly Montaggio | Test Collaudo | Shipping Spedizione | P.O. Delivery date Data consegna in Oda | | | |
| D12..... | D14..... | Plan | 08/04/13 | 18/05/13 | 30/07/2013 | 05/08/2013 | 22/08/2013 | 26/08/2013 | 28/08/2013 | 02/09/2013 | | 02/09/2013 | 06/09/2013 | 09/09/2013 | 03/10/2013 | 04/10/2013 | 18/10/2013 | 21/10/2013 | 23/10/2013 | 25/10/2013 | | | |
| | | Actual / Fcst | 18/03/13 | 18/05/13 | 24/07/2013 | 29/07/2013 | 22/08/2013 | 26/08/2013 | 28/08/2013 | 03/09/2013 (1) | | 04/09/2013 | 06/09/2013 | 09/09/2013 | 03/10/2013 | 04/10/2013 | 18/10/2013 | 21/10/2013 | 23/10/2013 | 25/10/2013 | | | |
| | | Problems Problemi | | | | | | | | | Eccessive deformazioni | | | | | | | | | | | | |
| | | Countermeasur e Contromisure | | | | | | | | | Cambiare ciclo saldatura | | | | | | | | | | | | |
| | | Acceptance criteria Criteri di accettabilità | | 1.3964 Mechanical and chemical analysis | | | | | | PQR 15614 WPS 15609 WPQ | | | | | | | | | | | | | |
| | | Calzoni inspection Punti di controllo Calzoni | | R | | | | | | R-H | R - W | | | R | R | R - W | R-H | | R-H | | | | |
| | Certificates Certificati | | Heat No. 175085 | | | | | | WM0216 | PT3651 | | | RX32091 | 14/0345 | Cert. No. 138565 | Cert. No. 7883 | | | | | | | |
| | D14..... | D14..... | Plan | 08/04/13 | 18/07/13 | 29/07/2013 | 26/08/2013 | 28/08/2013 | 29/08/2013 | 30/08/2013 | 05/09/2013 | | 05/09/2013 | 06/09/2013 | 30/09/2013 | 08/10/2013 | 09/10/2013 | 18/10/2013 | 21/10/2013 | 23/10/2013 | 20/10/13 | | |
| | | | Actual / fcst | 18/03/13 | 18/07/13 | 24/07/2013 | 29/07/2013 | 02/09/2013 (2) | 23/09/2013 | 24/09/2013 | 25/09/2013 | | 26/09/2013 | 26/09/2013 | 15/10/2013 | 23/10/2013 | 24/10/2013 | 03/11/2013 | 02/12/2013 | 04/12/2013 | 06/12/2013 | | |
| | | | Problems Problemi | | | | | | Errata pos. lamiere Controllare pos. da entrambi i lati | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Countermeasur e Contromisure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Acceptance criteria Criteri di accettabilità | | S32760 Mechanical and chemical analysis | | | | | | PQR 15614 WPS 15609 WPQ | | | | | | | | | | | | |
| Calzoni inspection Punti di controllo Calzoni | | | | R | | | | | | R-H | R - W | | | R | R | R - W | R-H | | R-H | | | | |
| Certificates Certificati | | Heat No. 364667 | | | | | | WM0216 | PT2345 | | | RX325990 | 14/0376 | Cert. No. 145852 | Cert. No. 7990 | | | | | | | | |

Legend Legenda: W = Witness point Fase di notifica; H = Hold point Fase vincolante; R = Report Rapporto; A = Autocontrol Autocontrollo

Customer approval Approvazione cliente:

Date Data: